



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายญาติมิตร หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำพอง หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชดำเนิน หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายเมฆแก้ว หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๕	โครงการปรับปรุงไหล่ทางบริเวณน้ำกัดเซาะถนนสายบ้านใต้-ดอนยุง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองแมระ - หุ้งเตา หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๕,๔๓๒,๐๐๐	๙๔๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนา หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาวิน หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๒,๗๖๐,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหุ้งยอ - ดอนงาม หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๓,๖๖๓,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก - วังเจ้า หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไต้ - ดอนยุง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๘๙๗,๗๕๐	๒๖๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลิง - คลองยา หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๔,๓๔๐,๐๐๐	๗๒๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองยา - เขาพลู หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๑,๐๕๗,๐๐๐	๘๗๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรืองศรีทอง - สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๔,๖๕๐,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าประปา หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๕๑๗,๕๐๐	๓๓๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเกลือม หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๒,๐๗๐,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโชตยาภินันท์ ส่วนแยก หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐพัฒนา - บ้านใต้ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๙,๖๗๒,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรัตนโกสัย หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสามตำบล หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านใต้ ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	-	๓,๓๔๕,๐๐๐	๓,๑๕๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเจ้า-หนองออก หมู่ที่ ๔ ,หมู่ที่ ๘ ตำบลนาใต้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ เขตเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา เดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	-	๗,๔๕๒,๐๐๐	๕,๖๙๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบำบัดน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๕	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนา-ทุ่งเตา หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๖	โครงการขยายเขตประปาสายห้วยน้ำแดง หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๗	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๗๙,๔๐๐	๗๙,๔๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๑๔๘,๐๐๐	๖๑,๐๐๙.๑๙	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๑๒๓,๖๐๐	๑๐๐,๗๗๖.๑๙	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบำบัดน้ำ)								
แผนงานการพาณิชย์								
๓๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๗๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการควบคุมงานก่อสร้างและผังเมือง								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๓๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	✓	-	-	-	๑๒๕,๗๐๐	๖๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพัฒนาตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๗,๑๐๘	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
๓๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๔,๕๖๗	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗ เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗
๓๕	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗
๓๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ มี.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา แผนงานการศึกษา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๒๔๕	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๗
๓๘	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๕,๖๒๘	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗
๓๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	-	๓๓๔,๓๐๐	๒๕๖,๖๖๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๔๐	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓	-	-	-	๑,๒๔๐,๕๐๐	๑,๒๓๙,๔๗๖.๓๗	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๔๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓	-	-	-	๒,๙๗๗,๐๐๐	๒,๙๗๔,๒๕๕	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๔๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๑๘	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗
๔๓	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชนสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ด้านยาเสพติด ระดับอำเภอบ้านนาเดิม และระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	-	-	-	-
๔๕	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี ๒๕๖๗	✓	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๐๒	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๔๖	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	-	-	-	-
๔๗	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	-	-	-	-
๔๘	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอบ้านนาเดิม (รุ่นประชาชนชาย)	-	-	✓	-	-	-	-
๔๙	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้คัพ	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗
๕๐	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม ประจำปี ๒๕๖๗	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗
๕๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	-	-	-	-
๕๒	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม	-	-	✓	-	-	-	-

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๖	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ พ.ย ๒๕๖๖
๕๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๕๕	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย ๒๕๖๗
๕๕	โครงการถวายหมรับพ่อท่านศรี (วัดคลองยา)	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๔๐,๒๖๖	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค ๒๕๖๗
๕๖	โครงการถวายหมรับวัดบ้านนา(วัดใต้)	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๕,๕๔๘	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๕๗	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิมจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม ฯ	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข								
๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข								
แผนงานสาธารณสุข								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๖๓,๘๗๕	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗
๕๙	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	-	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
แผนงานเคหะและชุมชน								
๖๐	โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๒,๖๒๓	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗
๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การขุดลอกแหล่งน้ำ								
แผนงานการเกษตร								
๖๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	✓	-	-	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน เร่งรัดให้ดำเนินการภายหลังมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเป็นโครงการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทำให้ต้องเพิ่มเติมแผนก่อนมีการโอนลด - โอนเพิ่มโครงการที่ตั้งใหม่ เพื่อมาดำเนินการโครงการดังกล่าว ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติล่าช้า

๒. การจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นได้รับล่าช้า จะได้รับช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ล่าช้า อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับต่ำ

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ที่มีอยู่อย่างจำกัด เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่

๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาที่ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๕. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ วันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบให้มากขึ้นอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นำ ผู้บริหารชุมชน

๒. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมคัดเลือกเรียงลำดับตรงตามความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาให้ครบทุกด้านตามแนวทางการพัฒนาควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำมาดำเนินการได้จริงและส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน

๓. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้นเนื่องจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลายด้านเข้ามาบริหารจัดการ

๔. หน่วยงานที่เสนอและรับผิดชอบการดำเนินโครงการ ควรตรวจสอบพื้นที่จริงของโครงการเพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงกับโครงการ เพื่อลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และประเมินผลตามวัตถุประสงค์

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้วางไว้ และกำกับติดตามให้โครงการดำเนินการเสร็จแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด