



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		แผนการดำเนินงาน	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การคมนาคมและการขนส่ง	อุตสาหกรรมและการโยธา	125	194,650,570	49	29,291,100.00
	การสาธารณสุขโรค	อุตสาหกรรมและการโยธา	39	22,151,000	13	4,656,200.00
		การเคหะและชุมชน	10	17,701,700	3	958,625.84
		การพาณิชย์	3	1,350,000	1	100,000.00
	การควบคุมงานก่อสร้างและผังเมือง	อุตสาหกรรมและการโยธา	5	14,600,000	-	-
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพัฒนาตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7	600,000	2	250,000.00
		การเกษตร	1	30,000	-	-
การพัฒนาด้านสังคม	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	8	1,595,000	3	110,000.00
	การศึกษา	การศึกษา	8	5,960,000	5	5,134,280.00
		อุตสาหกรรมและการโยธา	1	300,000	-	-
	การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	390,000	2	100,000.00
		การเกษตร	1	50,000	-	-
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	25	3,670,000	9	995,000.00	
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	การบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานทั่วไป	6	660,000	1	120,000.00
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	80,000	1	60,000.00
การพัฒนาด้านสาธารณสุข	การสาธารณสุข	สาธารณสุข	7	990,000	3	280,000.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เคหะและชุมชน	2	250,000	1	50,000.00
		อุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-
	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการขุดลอกแหล่งน้ำ	การเกษตร	7	1,880,000	2	233,000.00
		อุตสาหกรรมและการโยธา	1	500,000	-	-
รวม			266	267,408,270	95	42,338,205.84

การจัดทำงบประมาณ

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	โครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงาน		โครงการพัฒนา ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการพัฒนา ได้ดำเนินการจริง	
		จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	การคมนาคมและการขนส่ง	49	29,291,100.00	1	442,000	48	28,849,100.00
	การสาธารณสุขโรค	17	5,714,825.84	-	-	17	5,714,825.84
การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	การส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและ การพัฒนาตามหลักแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	2	250,000.00	1	200,000	1	50,000.00
การพัฒนาด้าน สังคม	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	3	110,000	2	10,000	1	100,000.00
	การศึกษา	5	5,134,280	1	10,000	4	5,124,280.00
	การส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน	2	100,000.00	-	-	2	100,000.00
	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	9	995,000.00	3	56,726	6	938,274.00
การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการที่ดี	การบริหารจัดการที่ดี	2	180,000.00	-	-	2	180,000.00
การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	การสาธารณสุข	3	280,000.00	1	180,000	2	100,000.00
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	1	50,000.00	-	-	1	50,000.00
	การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และการขุดลอกแหล่งน้ำ	2	233,000.00	1	30,000	1	203,000.00
รวม		95	42,338,205.84	10	928,726	85	41,409,479.84

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 266 โครงการ ตามแผนดำเนินงาน 95 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการจริง 85 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.95 ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรัฐพัฒนา-บ้านใต้ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๖๑๕,๐๐๐	๖๑๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอ้อมทรัพย์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองแมะระ-ทุ่งเตา หมู่ ๑	✓	-	-	-	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหลวงลาย หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๑๗๑,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายรัตนโกสัยหมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๖	โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-ทุ่งเตา และซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๓๖,๗๐๐	๓๖,๗๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๗	โครงการขุดคูระบายน้ำถนนสายรัฐประชา หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๑๐๑,๖๐๐	๑๐๑,๖๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงปากท่อระบายน้ำบริเวณหน้าวัดใต้ หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๙	โครงการปรับปรุงปากท่อลอดเหลี่ยมสายวังเจ้า-หนองออกหมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงไหล่ทางบริเวณน้ำกัดเซาะถนนสายบ้านใต้-ดอนยุง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านหมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๙๖๓,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเคี่ยมงาม -วังเตา หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคลองแมระ-ทุ่งเตา หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกรัง หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ในนา ม.๒ เชื่อมต่อ ม.๙	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายในนา หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๘๖๕,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเจริญวัย หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชดำเนิน หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๑,๗๙๗,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายขวัญประชาส่วนแยก หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหนองจิก-วังเจ้า หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระน้ำพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๙๔๐,๐๐๐	๘๘๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา-กลางทุ่ง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๒๙๖,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปลิง-คลองยา หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านใต้-หนองพลอง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำพอง หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองยา-บ้านใต้ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเรือศรีทอง -สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๙๗๗,๐๐๐	๖๕๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมชาติส่วนแยก หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกลือ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตตาภิรมย์ หมู่ ๗	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัฐพัฒนา -บ้านใต้ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามพี่น้อง หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแดงส่วนแยก หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประสานมิตร หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตันไทร หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายทุ่งยอ-ดอนงาม หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๒๗๖,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายสองกำนัน หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้-คลองยา หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา-กลางทุ่ง ส่วนแยก หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนปาล์ม-ไฟฟ้าลิกไนต์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๓๕๖,๐๐๐	๓๕๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงตีเหล็ก หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม - บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๕,๙๕๑,๘๐๐	๕,๙๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนนสายเรืองศรีทอง-สำนักสงฆ์ หมู่ ๖	-	-	✓	-	๔๒๒,๐๐๐	-	ยกเลิกโครงการ

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบำบัดน้ำเสีย)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๐	โครงการขยายเขตระบบประปาสายรัฐประชา หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๔	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๕	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๖	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๗	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	✓	-	-	-	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๑,๗๑๘,๐๐๐	๑,๗๑๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๖๐	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๙๐๗,๐๐๐	๙๐๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบำบัดน้ำ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๖๖๒,๐๐๐	๖๖๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๖๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๗๕,๖๐๐	๗๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๖๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๗๕,๖๐๐	๗๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบำบัดน้ำ)								
แผนงานเคหะและชุมชน								
๖๔	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายประชาภิบาล หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๒๑๐,๑๗๗.๙๖	๒๑๐,๑๗๗.๙๖	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๖๕	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายราษฎร์เจริญ หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๔๓๑,๔๗๔.๒๙	๔๓๑,๔๗๔.๒๙	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๖๖	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๓๑๖,๙๗๓.๕๙	๓๑๖,๙๗๓.๕๙	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบำบัดน้ำ)								
แผนงานการพาณิชย์								
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐๐	๖๘,๑๕๙	เริ่ม ๑ ก.ย. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพัฒนาตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๖๘	โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	๒๘,๖๑๗	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘
๖๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								
๗๐	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๔๒๐.๘๐	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘
๗๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	✓	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
๗๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	โอนงบประมาณ
๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา								
แผนงานการศึกษา								
๗๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๑,๑๐๒	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘
๗๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓	-	-	-	๓๓๔,๘๐๐	๓๓๑,๕๕๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗๕	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓	-	-	-	๑,๓๐๐,๘๐๐	๑,๒๓๗,๘๐๐.๕๑	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓	-	-	-	๓,๓๒๘,๖๘๐	๓,๔,๒๕๕	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗๗	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๒,๕๑๖	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๗๙	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๘,๙๐๘	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘
๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๘๐	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาไต้คัพ	✓	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๘๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๒๔๔,๗๑๓	เริ่ม ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘
๘๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓	-	-	-	๖๕,๐๐๐	๔๘,๘๓๔	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๐ พ.ย ๒๕๖๗
๘๓	โครงการสืบสานงานประเพณีชักพระ วัดคลองยา	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๘,๒๘๓	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ต.ค ๒๕๖๗
๘๔	โครงการถวายหมรับพ่อท่านสี (บ้านคลองยา)	✓	-	-	-	๕๓,๒๗๔	๕๓,๒๗๔	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค ๒๕๖๘
๘๕	โครงการถวายหมรับวัดบ้านนา(วัดใต้)	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๕๙,๑๐๘	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๘๖	โครงการถวายหมรับพ่อท่านสี (วัดคลองยา)	-	-	✓	-	๖,๗๒๖	-	ยกเลิก(เปลี่ยนหมวด)
๘๗	โครงการถวายหมรับวัดบ้านนา(วัดใต้)	-	-	✓	-	-	-	ยกเลิก(เปลี่ยนหมวด)

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘๘	โครงการจัดส่งนักร้องเข้าร่วมโครงการ	-	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘๙	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิมจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม ฯ	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข								
๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข								
แผนงานสาธารณสุข								
๙๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๖๓,๘๗๕	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘
๙๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๑๘	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๙๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	✓	๑๘๐,๐๐๐	-	-

ผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล								
แผนงานเศษและชุมชน								
๙๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	✓	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๒,๖๒๓	เริ่ม ๑ ส.ค. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘
๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การขุดลอกแหล่งน้ำ								
แผนงานการเกษตร								
๙๔	โครงการขุดลอกดินทรายบริเวณหน้าฝายคลองลำพูน หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๒๐๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๘ สิ้นสุด ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๙๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน เร่งรัดให้ดำเนินการภายหลังมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเป็นโครงการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทำให้ต้องเพิ่มเติมแผนก่อนมีการโอนลด - โอนเพิ่มโครงการที่ตั้งใหม่ เพื่อมาดำเนินการโครงการดังกล่าว ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติล่าช้า

๒. การจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นได้รับล่าช้า จะได้รับช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ล่าช้า อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับต่ำ

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ที่มีอยู่อย่างจำกัด เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่

๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาที่ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๕. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ วันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบให้มากขึ้นอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นำ ผู้บริหารชุมชน

๒. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมคัดเลือกเรียงลำดับตรงตามความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาให้ครบทุกด้านตามแนวทางการพัฒนาควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำมาดำเนินการได้จริงและส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน

๓. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้นเนื่องจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลายด้านเข้ามาบริหารจัดการ

๔. หน่วยงานที่เสนอและรับผิดชอบการดำเนินโครงการ ควรตรวจสอบพื้นที่จริงของโครงการเพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงกับโครงการ เพื่อลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และประเมินผลตามวัตถุประสงค์

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้วางไว้ และกำกับติดตามให้โครงการดำเนินการเสร็จแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด