



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง (ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองแมระ-ทุ่งเตา หมู่ที่ ๑	๑๙๒,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอ้อมทรัพย์ หมู่ที่ ๖	๒๒๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหลวงลาย หมู่ที่ ๘	๑๗๑,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรัฐพัฒนา - บ้านใต้ หมู่ที่ ๘	๖๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายรัตนโกสัย หมู่ที่ ๙	๒๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
รวม		๑,๓๓๓,๑๐๐					-		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบำบัดน้ำเสีย)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบประปาสายรัฐประชา หมู่ที่ ๓	๑๖๘,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔	๓๑๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
	รวม	๔๘๓,๐๐๐							

(๒) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง		
	รวม	๑๐๐,๐๐๐				-			

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพัฒนาตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม		๒๕๐,๐๐๐					-		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
	รวม	๒๐๐,๐๐๐					-		

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๔๑,๑๐๔	สำนักปลัด	
๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๑๔,๘๐๐	-	✓	-	-	๑๐๕,๔๐๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสพฐ.	๑,๓๐๐,๘๐๐	-	✓	-	-	๖๔๑,๕๓๐.๘๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๒๘๒,๖๗๒	-	✓	-	-	๑,๖๑๘,๓๐๘	สำนักปลัด	
	รวม	๕,๐๓๗,๔๗๒					๒,๕๐๖,๓๕๐.๘๖		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

(๓) แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐๐,๐๐๐					-		

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

(๔) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ	๓๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘,๘๓๔	สำนักปลัด	
๕	โครงการถวายหมรับพ่อท่านศรี (วัดคลองยา)	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการถวายหมรับวัดบ้านนา (บ้านใต้)	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
	รวม	๙๓๕,๐๐๐					๔๘,๘๓๔		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
	รวม	๖๐,๐๐๐					๖๐,๐๐๐		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด	
	รวม	๒๘๐,๐๐๐					-		

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 (๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
รวม		๕๐,๐๐๐				-			

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การขุดลอกแหล่งน้ำ
 (๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
๒	โครงการขุดลอกดิน ทราบบริเวณหน้าฝายคลองลำพูน หมู่ที่ ๓	๒๐๓,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด		
รวม		๒๓๓,๐๐๐				-			

จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๑.๑ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา และบ่อบาดาล)

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓.๐ แรงม้า	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	ซัมเมอร์สูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๐ แรงม้า	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	ซัมเมอร์สูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๑,๗๓๐	กองช่าง	
๔	ซัมเมอร์สูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๒.๐ แรงม้า	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๘,๕๐๐	กองช่าง	
	รวม	๑๘๐,๐๐๐					๗๐,๒๓๐		