



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้  
อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบุกเบิกถนนสายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๓๗๘,๓๐๐	๓๗๑,๐๐๐	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายในนา หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๓	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านยายผล - กลางนา หมู่ที่ ๓	✓	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๕	โครงการบุกเบิกถนนสายเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๔๓๔,๐๐๐	๔๒๒,๔๐๐	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๖	-	-	✓	-	-	-	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมอเนียน หมู่ที่ ๗	✓	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำยนา - ร่วมใจ หมู่ที่ ๘	-	-	✓	-	-	-	-
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนรอบสระหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัฐพัฒนา-บ้านใต้ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคอกแก้ว หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายจิตประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	-	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายในนา หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๑๓๕,๙๐๐	๑๓๕,๙๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกทับจิ้น-บ้านนายคำพอง หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๑๔๗,๙๐๐	๑๔๗,๙๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเรืองศรีทอง-แยกสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอ้อมทรัพย์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๑๑๓,๖๐๐	๑๑๓,๖๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคลองแมระ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๘	โครงการขุดระบายน้ำ สายบ้านนา-ทุ่งเตา หมู่ที่ ๒	✓	-	-	-	๒๒,๗๐๐	๒๒,๗๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตบริเวณคอสะพาน พร้อมทั้งลงหินใหญ่ ช่วงน้ำกัดเซาะตลิ่ง สายเรืองศรีทอง-สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	-	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑	✓	-	-	-	๑๕๐,๘๐๐	๑๕๐,๘๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๒	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๔	✓	-	-	-	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๙	✓	-	-	-	๑๙๙,๙๐๐	๑๙๙,๙๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๒ แผนงานการพาณิชย์								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	✓	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๗๔,๗๐๐	เริ่ม ๑ ส.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๒๕	โครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้	-	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖
๒๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๒๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	๑,๐๓๖	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
								เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๒๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	✓	-	-	-	
๒๙	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)	✓	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๙๕,๙๙๗.๘๐	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖
๓๐	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	-	✓	๑,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๒ แผนงานการศึกษา								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓				๗๐,๕๐๐	๗๐,๑๔๗	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๓๒	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	✓				๒๑,๐๐๐	๑๖,๗๕๒	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓				๒๓๙,๒๕๐	๒๓๗,๗๙๒	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๓๔	โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓				๑,๑๗๘,๓๐๑	๑,๑๔๓,๒๓๒.๔๙	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๓๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.	✓				๒,๓๕๗,๒๕๐	๑,๒๗๒,๒๙๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๓๖	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม				✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๓๗	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี				✓	๕๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๓.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตำบลยาเสพติด ระดับอำเภอบ้านนาเดิม และระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	-	-	-	-
๓๙	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี คัพ		-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖
๔๐	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน“อำเภอบ้านนาเดิม” (รุ่นประชาชนชาย)				✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ พ.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖
๔๑	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.นาใต้ คัพ	✓				๒๐๐,๐๐๐	๑๖๔,๙๖๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย ๒๕๖๖
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาแสนสุขคัพ	✓				๘๐,๐๐๐	๗๙,๖๖๐	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย ๒๕๖๖
๔๓	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม				✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย ๒๕๖๖
๔๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓				๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๘๕	เริ่ม ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕
๔๕	โครงการถวายหมรับพ่อท่านศรี (วัดคลองยา)	✓				๖๐,๐๐๐	๔๘,๓๘๕	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖
๔๖	โครงการถวายหมรับวัดบ้านนา(วัดใต้)	✓				๖๐,๐๐๐	๔๘,๑๔๕	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน (งบข้อบัญญัติ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี								
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป								
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	การเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานที่ดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๔๗	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.			✓		-	-	-
๔๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขต อบต.นาใต้				✓	๕,๖๐๐	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๔๙	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิมจัดงานรัฐพิธี งานพิธีศาสนาพิธี งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านนาเดิม ฯ	✓				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๖
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข								
๕๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	✓				๑๒,๓๖๘	๑๒,๓๖๘	เริ่ม ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๕๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓				๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๔๐	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖
๕๒	โครงการอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				✓	๑๘๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๖.๒ แผนงานการเกษตร								
๕๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี					๕๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๘	เริ่ม ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช					๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๕๕	โครงการปรับปรุงและขุดลอกคูระบายน้ำเขื่อนลำพูน หมู่ที่ ๓					๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	เริ่ม ๑ ก.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

## ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน เร่งรัดให้ดำเนินการภายหลังมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเป็นโครงการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทำให้ต้องเพิ่มเติมแผนก่อนมีการโอนลด - โอนเพิ่มโครงการที่ตั้งใหม่ เพื่อมาดำเนินการโครงการดังกล่าว ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติล่าช้า

๒. การจัดสรรงบประมาณมาสู่ท้องถิ่นได้รับล่าช้า จะได้รับช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ล่าช้า อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติจึงอยู่ในระดับต่ำ

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ที่มีอยู่อย่างจำกัด เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่

๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาที่ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๕. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

### ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. ควรพัฒนาและมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ วันเวลาให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนรับทราบให้มากขึ้นอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้นำ ผู้บริหารชุมชน

๒. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญต่อโครงการ/กิจกรรมที่ประชาคมคัดเลือกเรียงลำดับตรงตามความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา และการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาให้ครบทุกด้านตามแนวทางการพัฒนาควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถนำมาดำเนินการได้จริงและส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน

๓. ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการให้มากขึ้นเนื่องจากปัญหาของท้องถิ่นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องการศาสตร์หลายด้านเข้ามาบริหารจัดการ

๔. หน่วยงานที่เสนอและรับผิดชอบการดำเนินโครงการ ควรตรวจสอบพื้นที่จริงของโครงการเพื่อให้ทราบความเป็นไปได้ สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจริงกับโครงการ เพื่อลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการหรือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และประเมินผลตามวัตถุประสงค์

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่ได้วางไว้ และกำกับติดตามให้โครงการดำเนินการเสร็จแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด